



Obra:

**Construcción del Nuevo Matadero de Olivenza.
(Badajoz)**

Ciente:

Carnica Oliventina, s.l.
(Dirección de Obra AUDINEX, S.A.)

Presupuesto:

5.147.018,60 €

Plazo de Ejecución:

18 Meses

Fecha de Inicio:

Abril / 2.007

Fecha de Terminación:

Octubre / 2.008

Reportaje Fotográfico:



Principales Datos Técnicos:

Excavación a cielo abierto.....	88.000 m ³
Hormigón in situ.....	6.817 m ³
Piezas prefabricadas de hormigón.....	1.250 m ³
Acero en estructuras.....	286.000 kg.
Panel sandwich	22.400 m ² .
Canalizaciones	11.200 mt.
Pasarelas metalicas.....	510 m ² .
Pavimentos.....	18.000 m ² .
Pavimentos en resina.....	3.800 m ² .

Aspectos más significativos:

La obra consiste en la ejecución de un nuevo matadero con pilares y muros prefabricados dotando a este de todos los servicios para su pleno funcionamiento. La superficie total de la parcela es de unos 28.000 m². y el matadero tiene aproximadamente unos 7.800 m².