

G&G

Empresa Constructora S.A.

Obra:

Acondicionamiento de la carretera de Medina de las Torres a N-630. (Badajoz)

Cliente:

DIPUTACION DE BADAJOZ
(Area de Fomento de Obras y Servicios)

Presupuesto:

1.061.440,00 €

Plazo de Ejecución:

11 Meses

Fecha de Inicio:

Febrero / 2.006

Fecha de Terminación:

Diciembre / 2.006

Reportaje Fotográfico:



Principales Datos Técnicos:

MOVIMIENTO DE TIERRAS:

Desbroce.....	50.684,00 m ²
Desmonte.....	42.727,02 tn.
Terraplén.....	18.888,10 tn.
Lamina geotextil.....	2.456,34 tn.

FIRMES:

Material Seleccionado.....	20.463,07 m ³
Suelo cemento.....	56.579,00 m ²
Suelo estab. in situ con cemento S-EST 2.....	8.255,40 m ²
Mezclas bituminosas.....	7.328,48 Tn

DRENAJE:

Obras de fábrica.....	19,00 ud
-----------------------	----------

ACCESO A CAMINOS:

Terraplén.....	106,50 m ³
Caño H.M. Ø 60 cm.....	189,20 ml
Imposta "in situ".....	64,00 ud
Solera de HM-20.....	1.746,51 m ²
Señal octogonal.....	45 ud

ACCESO A CAMINOS:

Marcas Viales.....	28.250,00 ml
Señales verticales.....	106,00 ud
Ojos de gato.....	496,00 ud
Barrera doble onda.....	180,00 ml

IMPACTO AMBIENTAL:

Hidrosiembra.....	7.400,00 ml
-------------------	-------------

Aspectos más significativos:

La obra consistió, en el acondicionamiento y mejora de trazado de la carretera entre Medina de las Torres y la N-630, siendo la longitud aproximada es de 8 km. y su sección transversal esta formada por 7 mts. de calzada, con dos carriles de 3,00 mts y arcenes de 0,50 mts.

